

**OPERE PORTUALI**

<b>INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019</b>			
<b>denominazione intervento</b>	<b>Importo intervento</b>	<b>Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)</b>	<b>% avanzamento</b>
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Manutenzione straordinaria banchine, piazzali, manufatti e strade	300.000		100%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di manutenzione negli edifici nei porti periferici di sistema del Mare Adriatico Centrale	200.000		50%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica e boa ondametria	200.000	Approfondimenti tecnici in corso	10%
Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio	1.000.000	Procedura selettiva in corso per l'affidamento in appalto dei lavori di spostamento in ambito portuale SBT	20%
Porto di Pesaro - Manutenzione straordinaria della banchina G della darsena commerciale	1.500.000	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%
Porto di Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari)	500.000	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	70%
Porto di Ancona - Funzionalizzazione b.26 - impianto di trattamento acque meteoriche ed impianto idrico (l stralcio)	440.000	Lavori avviati e sospesi	70%
Porto di Ancona - Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione	500.000		3%
Porto di Ancona - Ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla	650.000	Procedura selettiva in corso per l'affidamento in appalto dei lavori	40%

banchina d'ormeggio n. 14			
Porto di Ancona - Ristrutturazione edificio sede mercato ittico	2.500.000	Progettazione esecutiva in corso	25%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine nn.6 e 7 (**)	600.000	Aggiornamento amministrativo ed economico della progettazione esecutiva già redatta	40%
Porto di Ancona - Ristrutturazione banchine Mandracchio	500.000	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Interventi a sostegno per l'intermodalità - adeguamento della cinta doganale e viabilità nella zona Darsena Marche del Porto di Ancona 1° lotto	1.300.000	Progetto definitivo redatto, iter autorizzativo in corso	25%
Porto di Ancona - Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche e fognarie porto storico 2° stralcio (sub A)	1.500.000	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle bb.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio	3.600.000	Progettazione esecutiva approvata	40%
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.)	4.500.000	Progettazione definitiva	40%
Porto di Ancona - Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	5.200.000	Progettazione definitiva	30%
Porto di Ancona - Manutenzione fondali (bb.23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca di colmata porto di Ancona	7.533.000	Approfondimenti tecnici in corso	20%
Porto di Ancona - Riorganizzazione aree complesso industriale ex BUNGE	1.200.000		3%
Porto di Ancona - Demolizione edificio ex Cerioli via Einaudi e riqualificazione area	500.000	Procedimento sospeso in relazione ad una procedura di permuta in fase di trattativa	3%
Porto di Ancona - Realizzazione di un terminal doganale presso l'area R.F.I. ex scalo Marotti (Stralcio A)	500.000	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	20%

Porto di San Benedetto del Tronto - Restauro conservativo di una porzione della cinta muraria	260.000	Redatto ed approvato il progetto esecutivo	40%
Porto di San Benedetto d. Tronto - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari)	500.000	In fase di approvazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica	80%
Porto di Pescara - Interventi di dragaggio	800.000	Trasferite somme alla Regione Abruzzo	40%
Porto di Pescara - Interventi infrastrutturali a sostegno della pesca (*)	512.000	Redatto ed approvato il progetto esecutivo, in corso le procedure volte all'affidamento in appalto dei lavori	40%
Porto di Ortona - Interventi su muro paraonde lato Nord	300.000	Approfondimenti tecnici in corso	3%
Porto di Ortona - Allestimento strutture a servizio delle attività portuali	200.000	Progettazione esecutiva in corso	25%
Porto di Ortona - Manutenzione della scogliera di protezione del molo nord	800.000	Redatto il progetto esecutivo	40%
Porto di Ortona - Adeguamento strutturale del molo Martello	1.500.000	In corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica	10%

#### OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE

denominazione intervento	Costo intervento	Fonte di finanziamento	stato di attuazione
Lavori 2^ fase opere a mare: Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale	37 M€	circa € 18,5 milioni (residuo fondi ex Legge 413/98 e nuovo finanziamento ex Legge 166/02) + circa € 4,5 milioni (acquisizione fondo perequativo esercizio 2011 ex Legge 296/2006) + circa 4,0 milioni (fondi bilancio Autorità Portuale) + circa 8,0 milioni (eventuale contrazione mutuo);	Aggiudicazione lavori
Lavori 2^ fase opere a mare (2° stralcio): Realizzazione di 430 mt. della diga foranea di sottoflutto	24,9 M€	da reperire	Progettazione definitiva
Lavori 4^ fase opere a mare : Completamento diga foranea di sottoflutto, realizzazione della banchina laterale, completamento piazzali ed escavo fondali	47 M€	da reperire	
Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino	22 M€	da reperire	Progetto fattibilità tecnica ed economica
Lavori di adeguamento strutturale della banchina n.22	9 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Lavori in via di completamento

Realizzazione di interventi infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nella zona della darsena Marche del porto di Ancona	3,3 M€	bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale, con contributo comunitario per € 65.000,00;	Redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in corso di completamento la progettazione definitiva
Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt l.m.m.)	4,5 M€	fondi di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Progettazione definitiva
Dragaggio Porto San Benedetto del Tronto	1,8 M€	fondi statali MIT	
Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto – 1° e 2° stralcio	4,45 M€	Legge n. 166/2002	Progettazione esecutiva